

56/
R10



3402
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 10049 /D.R.P.
Data 6.11.2015

Nr. 39189
Data: 5.11.2015

Către: DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
Domnului Ministru Delegat EUGEN NICOLICEA

SG: 5260
9.11.2015

Ref: interpelare senator Flutur Gheorghe

12.10.

Vă transmitem, anexat, răspunsul la interpelarea formulată de domnul senator **Flutur Gheorghe**, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. **8961/DRP** în data de 15.10.2015, la care se solicită răspuns **scris**.

Cu stimă,

MINISTRU
IULIAN-GHIOCEL MATACHE



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 39189
Data: 5.11.2015

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - SENAT
Domnului Senator Flutur Gheorghe

Ref: interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul în data de 15.10.2015 cu nr. 8961/DRP

Stimate domnule senator,

În urma rezilierii contractelor de execuție a obiectivului de investiții "Varianta de ocolire a municipiului Suceava, km 0+000 - km 13+173" și la intervenția autorităților locale din Suceava, C.N.A.D.N.R. S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a luat hotărârea de a finaliza lucrările rămase de executat la sectorul III al variantei, km 7+285 - km 12+434, sectorul cel mai avansat din punct de vedere al execuției, în vederea deschiderii circulației.

Astfel, pentru execuția acestor lucrări, C.N.A.D.N.R. S.A. prin Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a încheiat acordul contractual nr.115/07.11.2014 denumit « „Lucrări rămase de executat la tronsonul III, km 7+285 - km 12+434, din cadrul obiectivului „Varianta de ocolire a municipiului Suceava”». Acest sector din varianta de ocolire Suceava a fost dat în circulație publică la data de 12.03.2015.

Precizăm că, urmare a rezilierii contractului de execuție lucrări, a fost necesară realizarea unei expertize tehnice și revizuire a documentației tehnice pentru sectoarele I și II ale variantei de ocolire Suceava, respectiv km 0+000 - km7+285, termenul de finalizare a acestei documentații fiind sfârșitul lunii octombrie 2015.

Pornind de la documentația revizuită, se va demara o procedură de achiziție publică în vederea semnării unui contract de execuție a lucrărilor nefinalizate. Începerea lucrărilor este estimată a avea loc din luna martie a anului 2016, iar pentru execuția acestora durata de realizare este de aproximativ 3-4 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

În același timp, în vederea urgentării demarării execuției lucrărilor, Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași va realiza în regie proprie unele categorii de lucrări, pretabile acestei perioade.

Precizăm că, finanțarea lucrărilor la acest obiectiv de investiții este asigurată de la bugetul de stat. Menționăm în plus că, C.N.A.D.N.R. S.A. a întreprins demersurile necesare în vederea obținerii finanțării din fonduri de la Uniunea Europeană și pentru acest obiectiv de investiții.

Cu stimă,

MINISTRU
IULIAN-GHIOCEL MATACHE