



32516
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

511
1509

Nr. 8643 I.D.R.P.
Data 07.10.2015

Nr. 35602
Data: 5.10.2015

Către: DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
Domnului Ministru Delegat EUGEN NICOLICEA

SG : 4630
9.10.2015

Ref: întrebare senator Alexandru Cordoș

1509

Vă transmitem, anexat, raspunsul la întrebarea formulată de domnul senator Alexandru Cordoș, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr.8115/DRP în data de 18.09.2015, la care se solicită răspuns scris.

Cu stimă,

77 MINISTRU
IULIAN-GHIŢEEL MATACHE

05.10.2015



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 35602

Data 5.10.2015

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - SENAT
Domnului Senator Alexandru Cordoș

Ref: întrebarea dumneavoastră, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul în data de 18.09.2015 cu nr. 8115/DRP

Stimate domnule senator,

Stadiul lucrărilor de construire a Autostrăzii Sebeș - Turda este:

Lot 1: 9,12%

Lot 2: 6,97%

Lot 3: 34,50%

Lot 4: 38,42%

Întârzierile sunt datorate dificultăților survenite în obținerea avizelor necesare emiterii Autorizațiilor de Construire cauzate de factori precum:

- fie de necesitatea revizuirii Acordului de Mediu, datorită modificării de către Antreprenori, în faza de elaborare și avizare a Declarațiilor de Proiectare (premergătoare elaborării și avizării Proiectului Tehnic), a soluțiilor tehnice propuse în Oferta Tehnică. Pentru a corespunde, soluțiile tehnice elaborate de Antreprenori (care conform contractului de lucrări au și calitatea de Proiectant) au necesitat numeroase revizii,
- fie de obținerea cu dificultate a avizelor necesare (utilități, certificate de descărcare arheologică, etc.),
- fie de întârzieri în finalizarea proiectării și depunerii DTAC de către Antreprenori.

Cu stimă,

9/ MINISTRU
IULIAN-GHIOCEL MATACHE

05.10.2015