



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 1919 / M.R.P.
Data 05.03.2018

Nr. 45633
Data: 01.03.2018
SG: 1048
08.03.2018

STIMATĂ DOAMNĂ SENATOR,

20.11.2017

Referitor la interpelarea dumneavoastră, formulată în ședința Senatului din data de 20.11.2017, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 11717/MRP în data de 22.11.2017, având ca subiect "Finanțarea alocată pentru obiectivele asumate în Planul de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030", vă comunicăm următoarele:

Stadiul și alocarea bugetară/finanțarea pentru anul 2018 pentru fiecare dintre proiectele asumate de Ministerul Transporturilor, precum și alocările multi-anuale, previzionate a fi efectuate pentru următorii ani, în formă tabelară sunt:

mii lei

Obiectivul	STADIU FIZIC	PROPUNERI 2018	ESTIMĂRI 2019	ESTIMĂRI 2020	ESTIMĂRI 2021
Modernizare centura București - DN2 - A2 și A1 - DN7 (inclusiv Pasaj rutier CB - Chitila - bretea de acces)	Sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750): În conformitate cu calendarul estimat al obiectivului și în situația în care procedura de achiziție publică nu va fi contestată, contractul de execuție lucrări este estimat a fi semnat în trimestrul I, 2018. Începerea lucrărilor este estimată a fi în trimestrul II, 2018 și data estimată de finalizare a lucrărilor - trimestrul III, 2019	67.106	13.000	-	-
Construcție Autostrada A3 (București - Brașov) Proiectare și Execuție finalizare Autostrada București - Brașov, Secțiunea București - Ploiești, Sector 1, km 0+000 - km 3+325; Nod Centura București km 6+500 și Nod Moara Vlășiei km 19+500	Execuție: 63,72% Termen estimat pentru terminarea lucrărilor: 30.06.2018	20.956	75.002	74.538	141.508
Fazare Modernizarea DN5 București - Adunații Copăceni	Stadiul fizic al lucrărilor este de 50,30%	50.871	100	5.663	-



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Pasaj rutier Centura București - Domnești (construcție nouă)*	A fost semnat contractul de Proiectare și Execuție lucrări având o durată de implementare de 51 de luni dintre care: - proiectare 3 luni; - execuție 24 de luni; - perioada de garanție 24 luni. S-au obținut Certificatele de Urbanism de la Primăria Municipiului București și de la Primăria Ilfov. În prezent este în curs de desfășurare procedura de expropriere (s-a intabulat coridorul de expropriere și se întocmesc documentațiile cadastrale individuale de dezmembrare)	0	68.060	43.818	12.391
---	---	---	--------	--------	--------

*notă - bugetul pe anul 2018 va fi revizuit pozitiv prin înglobarea acestui obiectiv în obiectivul "Centura București Sud"

Obiectivul	STADIU PROIECT
Pasaj rutier Centura București (bretea de acces)	În data de 08.09.2016, Inspectoratul de Stat în Construcții a sistat lucrările la pasajul Chitila ca urmare a degradărilor pilelor P2 și P6. Au fost realizate lucrările de consolidare și punere în siguranță a infrastructurii pasajului astfel fiind îndeplinite condițiile impuse de către ISC. Pe cale de consecință, se așteaptă ca ISC să deblocheze lucrările și Antreprenorul să poată realiza lucrările la suprastructura Pasajului. Pentru lucrările de lărgire aferente acestui pasaj se așteaptă finalizarea procedurilor de expropriere, întocmirea actelor cadastrale și intabularea imobilelor ce vor fi demolate, deoarece în prezent proprietarii imobilelor expropriate prin H.G. nr. 304/2016 și H.G. nr. 386/2013 nu permit accesul Antreprenorului în vederea realizării lucrărilor de lărgire a pasajului Chitila.

Obiectivul Modernizarea centurii de sud București - 4 benzi, beneficiază în anul bugetar 2018 de credite de angajament, necesare semnării contractului, în valoare de 767.780 mii lei, alocarea bugetară urmând a fi stabilită în funcție de graficul de execuție al lucrărilor.

Precizăm că sumele anterior menționate reprezintă propuneri pentru anul 2018, estimări pentru anul 2019, 2020 și 2021 și că în funcție de derularea obiectivelor de investiții globale implementate de CNAIR SA sumele anunțate pot fi revizuite pozitiv în situația în care se constată o mobilizare a constructorilor pentru a finaliza anumite lucrări înainte de termenele asumate.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

"Modernizarea centurii rutiere a municipiului București între A1 - DN 7 și DN 2 - A2: sector DN 2 (km 12+300) - A2 (km 23+750)"

Precizăm că Anunțul de participare la licitația deschisă împreună cu documentația de atribuire au fost publicate în data de 26.04.2017 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) cu nr. 174932 - pe site-ul www.e-licitatie.ro, precum și pe site-ul www.cnadnr.ro.

Termenul limită pentru primirea ofertelor a fost data de 24.08.2017. În momentul de față, procedura se află în faza de evaluare a ofertelor, iar termenul limită de evaluare a ofertelor a fost 15.01.2018.

"Proiectare și Execuție "Autostrada de Centură București km 0+000 - km 100+900" - Lotul 1: Sector 1. km 52+070 - km 52+770 aferent Centura Nord și Sector 2. km 52+770 - km 69+000 aferent Centura Sud; Lotul 2: km 69+000 - km 85+300 aferent Centura Sud; Lotul 3: Sector 1. km 85+300 - km 100+765 aferent Centura Sud și Sector 2. km 0+000 - km 2+500 aferent Centura Nord"

Precizăm că Anunțul de participare la licitație împreună cu documentația de atribuire au fost publicate în data de 08.07.2017 în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) cu nr. 176944 - pe site-ul www.e-licitatie.ro, precum și pe site-ul www.cnadnr.ro. Termenul limită pentru primirea ofertelor a fost data de 20.10.2017. În momentul de față, procedura se află în faza de evaluare a ofertelor, iar termenul limită de evaluare a ofertelor a fost 12.01.2018.

Proiecte din domeniul feroviar

Titlu proiect	Stadiul la zi	Valoare contract/estimativ (lei fără TVA)	Estimat plăți (lei) 2017	Estimat plăți (lei) 2018	Estimat plăți (lei) 2019
Quick Wins - Lucrări de reparații/ modernizări ale liniilor de cale ferată (București-Brașov, Timișoara - Arad, București - Buzău, București - Craiova, Pașcani-Iași, București-Constanța, București-Pitești), pentru asigurarea unei viteze sporite și creșterea calității serviciilor de transport feroviar	elaborare documentație pentru demarare achiziție	3.128.625	Defalcarea sumelor pe ani se va face după atribuirea contractelor		
Revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții - Linia de cale ferată București Nord-Aeroport Internațional Henri Coandă București	modificare documentație pentru demarare achiziție conform cerințe ANAP	2.700.809	Defalcarea sumelor pe ani se va face după atribuirea contractelor		
Modernizarea liniei de cale ferată București-Jilava-Giurgiu Nord-Frontieră (Faza Studiu de Fezabilitate)	contract semnat/în derulare	7.950.000	795.000	5.724.000	1.431.000



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

„Legătura Feroviară Gara de Nord - Domnești - Măgurele - Gara Progresu: înființare puncte de oprire trafic de călători ”	întocmire documentație în vederea demarării achiziției lucrărilor	În curs de estimare	-	-	-
Studiu de Fezabilitate "Modernizarea/ reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din România"	elaborare documentație pentru demarare achiziție	19.363.500	Defalcarea sumelor pe ani se va face după atribuirea contractelor		

Proiecte din domeniul transportului cu metroul

(mii lei)

Obiective de investiții	Secțiuni în execuție	Stadiu la 30.11. 2017	Titluri de finanțare	2018	2019	2020	2021	Observații
Magistrala 4 - Racorduri la rețeaua de metrou	Racord 2. Secțiunea Parc Bazilescu - Străulești. Depou și park&ride Străulești	86.32%	T51-Transferuri pentru finanțarea proiectului de investiții la metrou (suma neutilizată în anul 2017 se reportează în anul 2018, conform OUG nr. 115/2011 cu completările și modificările ulterioare)	62.214	0	0	0	Punere în funcțiune în anul 2018
			T58-Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	525.328	82.678	0	0	
Magistrala 5 Tronson 1 Drumul Taberei-Universitate	Secțiunea Râul Doamnei-Eroilor	72%	T55-Investiții ale agenților economici cu capital de stat	5.4	10	10	10	Demararea probelor tehnologice în trim. IV 2018, cu punere în funcțiune în 2019 și
			T51-Transferuri pentru finanțarea proiectului de	29.435	0	0	0	



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

			investiții la metrou					livrarea trenurilor începând cu 2020
			(suma neutilizată în anul 2017 se reportează în anul 2018, conform O.U.G nr. 115/2011 cu completările și modificările ulterioare)					
Magistrala 5 Tronson 2 Universitate -Pantelimon	Secțiunea Stația și Depoul Valea Ialomiței	72%	T58-Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	90.333	338.018	0	0	
			T55-Investiții ale agenților economici cu capital de stat	5.936	6.122	6.213	9.612	

Referitor la punctul B. 2 - *terminal intermodal în vecinătatea AIHC, județul Ilfov*, a fost aprobată schema de ajutor de stat pentru realizarea de investiții în transportul intermodal prin O.M.T. nr. 1532/17.10.2017, iar Ghidul Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale - beneficiari publici se află în faza finală de avizare, având ca termen de lansare 15 decembrie 2017.

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

p. MINISTRU
MARIA MAGDALENA GRIGORE
Secretar de Stat

DOAMNEI SENATOR DINICĂ SILVIA MONICA
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- SENAT