



CONFORM CU ORIGINALUL

Către: Doamna senator ARCAN EMILIA
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- SENAT

Ref: Răspuns interpelare

Stimată doamnă senator,

Nr. 1736/M.R.P.
Data: 07.03.2019

SG 1361/12.03.19

12.11.18

Referitor la interpelarea dumneavoastră, formulate în ședința Senatului din data de 12.11.2018, înregistrată la Ministerul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. 13743/MRP în data de 16.11.2018, având ca subiect "Măsuri pentru modernizarea și dezvoltarea infrastructurii în zona Moldovei", vă comunicăm că Ministerul Transporturilor a solicitat C.N.A.I.R. S.A. un punct de vedere avizat pe care vi-l prezentăm în continuare:

"Nu vă putem avansa sumele alocate pentru 2019, decât în momentul în care bugetul C.N.A.I.R. S.A. va fi aprobat.

Vă comunicăm că de mai mulți ani C.N.A.I.R. S.A. are în vedere o serie de obiective destinate județelor Suceava, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Botoșani și Galați pentru care anual a solicitat alocări bugetare.

Obiectivele de investiții aflate pe raza județelor Suceava, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui, Vrancea, Botoșani și Galați:

Modernizare DN 26, Galați - Murgeni, km 0+000 - 94+576 (sector km 4+910 - 94+576)

Amplasament: Județele Galați, Vaslui
Lungime : 89,67 km, din care 13,04 km pe raza județului Vaslui
Finantare: Bugetul de Stat
Valoare estimata investitie: 298.330.000 lei
Proiectant: SC CONSILIER CONSTRUCT & INOCSA INGINERIA SRL
Stadiul actual: SF 2009 (HG nr.895/ 5.08.2009).

Modernizare DN 24A, Murgeni - Huși, km 31+620 - 98+304

Amplasament: Județul Vaslui
Lungime : 66,684 km
Finantare: Bugetul de Stat
Stadiul actual: Pregătire documentație pentru procedură elaborare SF. Documentația pentru procedura de achiziție publică a serviciilor de proiectare (SF) a fost încărcată pe SEAP. Nu s-a prezentat nicio ofertă admisibilă, urmează a se relua procedura de achiziție publică.

Varianta de ocolire Huși

Lungime: 14,400 km
Finanțare : FEDR + Guv Ro - faza proiectare
Proiectant: TRACTEBEL



Valoare estimata executie: 267.030.000 lei
Stadiul actual : SF 2009

Varianta de ocolire Vaslui

Amplasament: Județul Vaslui
Lungime : 14,940 km
Finanțare: Buget de stat - faza proiectare
FEDR 2014 - 2020

Proiectant: SC IPTANA SA
Valoare estimata executie: 142.800.000 lei
Stadiul actual: SF - 2006

În data de 17.07.2018 documentația a fost transmisă la ANAP spre validare. ANAP a respins documentație solicitând revizuirea acesteia. Documentația revizuită a fost validată de către ANAP, iar anunțul de participare a fost publicat în SEAP în data de 17.09.2018.

Durata revizuire SF - 8 luni de la emiterea Ordinului de Începere;
Durata elaborare PT - 6 luni de la emiterea Ordinului de Începere.

Varianta de ocolire Bârlad

Amplasament: Județul Vaslui
Lungime: 11,28 km
Finanțare: POST 2007-2013 (faza Studiu de Fezabilitate)
POIM 2014 - 2020 (faza reactualizare Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic + execuție lucrări)

Proiectant: Asociera Search Corporation - Tecnic Consulting
(revizuire SF)

Antreprenor: Asociera Tehnic Asist SRL - Tass Infra Logistic SRL

Valoare estimata executie: 132.050.652,68 Lei fără TVA

Stadiu actual: În data de 09.08.2018 au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii către toți ofertanții.

Ofertantul desemnat câștigător este ASOCIEREA S.C. TEHNIC ASIST S.R.L. - S.C. TASS INFRA LOGISTIC S.R.L.

Contract proiectare și execuție semnat în data de 23 octombrie 2018.

În conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestor contracte este de 30 luni, din care 8 luni pentru activitatea de proiectare și 22 luni pentru execuția lucrărilor.

Antreprenorul a oferit o perioadă de garanție a lucrărilor de 7 ani. În data de 05.12.2018 a fost emis Ordinul de începere pentru proiectare.

Consolidare pod pe DN 24B, km 49+092 peste Prut, Albița - Leuseni

Lungime: 213,6 ml
Finanțare : Bugetul de Stat - faza proiectare
Fara finantare - faza executie

Proiectant: SC IPTANA SA
Valoare estimata executie: 23.950.000 lei fara TVA

DALI avizat CTE-CNADNR-CTE - MTI - Ordin MTI Aprobare indicatori tehnico - economici prin Ordin MTI /01.02.2012; D.R.D.P. Iași a propus în perioada 2013 - 2018, procedura de achiziție PT + Executare lucrări.

**Consolidare pod pe DN 24, km 105+678 peste paraul Lohan la Crasna**

Lungime: 32,1 ml
Finanțare : Bugetul de Stat - faza proiectare
Proiectant: SC Pod Proiect SRL Iasi
Valoare estimata executie: 37.500 lei fara TVA
Stadiul actual: SF si PT 2010.

S-a încheiat procedura de achiziție în 28.03.2018, prin desemnarea câștigătorului - SC POD PROIECT SRL Iași.

S-a emis Ordinul de începere pentru revizuire SF în data de 26.11.2018. Durata elaborare 60 de zile. În data de 09.01.2019 la cererea prestatorului s-au sistat prestarile pentru serviciile de proiectare (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic) din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Drum Trans-Regio Iași - Vaslui - Bacău

Amplasament: Județele Bacău, Iași, Vaslui
Lungime: 151 km, din care 42 km pe raza județului Vaslui
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie: 457.700.000 lei fără TVA
Stadiul actual: Elaborare SF - 2021
Perioada execuție lucrări: 2022-2023 - conform


M.P.G.T.

Drum Trans-Regio Crasna - Albița

Amplasament: Județul Vaslui
Lungime: 50 km
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie: 124.200.000 lei fără TVA
Stadiul actual: Elaborare SF - 2021
Perioada execuție lucrări: 2022-2023 - conform

M.P.G.T.

Drum expres Buzău - Focșani

Amplasament: Județele Vrancea, Buzău
Lungime: 72,00 km, din care 42,00 km pe raza județului Vrancea
Finantare: POIM 2014-2020
Proiectant: CONSITRANS S.R.L.
Valoare executie: 13.933.291,10 lei fără TVA
Stadiul actual: 

proiectelor prioritizate în cadrul MPGT, secțiunea Buzău - Focșani urmează a se realiza la profil de drum expres, termenul de începere pentru execuția lucrărilor fiind anul 2020.



Contractul „Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic Drum de mare viteză Buzău - Focșani ” a fost atribuit, rezultatul procedurii fiind comunicat în data de 05 iulie 2018.

Perioada de depunere a contestațiilor a expirat la data de 15 iulie 2018. Contractul de servicii a fost semnat în data de 24 septembrie 2018. Perioada de realizare: 20 de luni de la semnarea contractului (SF+PT).

A fost transmisă Notificarea privind data de începere a contractului respectiv 12.11.2018.

- 2020 - trim. I - estimat semnare contract execuție lucrări + acordare avans.

A fost transmisă Notificarea privind data de începere a contractului, respectiv 12.11.2018.

În data de 12.12.2018 Prestatorul a înaintat raportul de început spre analiză Beneficiarului. În data de 28.12.2018 prin adresa 92/85566 a fost solicitată revizuirea/completarea raportului de început.

În data de 08.01.2019 a avut loc la sediul CESTRIN o întâlnire cu privire la realizarea Studiului de trafic și stabilirea modului de lucru între CESTRIN și Consitrans SRL.

Drum expres Focșani - Bacău

Amplasament: Județele Vrancea, Bacău
Lungime: 109,30 km, din care 50 km pe raza județului Vrancea
Finantare: POIM 2014-2020
Valoare estimata execuție: 20.123.408,52 lei fără TVA
Stadiul actual: A fost desemnat ofertantul castigator S.C. CONSITRANS SRL, cu o valoare a ofertei castigătoare în cuantum de 20.123.408,52 lei, fără TVA.
Contractul de servicii a fost semnat în data de 14.11.2018.

Notificarea privind data de începere a contractului a fost în data de 28.11.2018, Ordin de începere începând cu data de 10.01.2019. În data de 15.01.2019 a avut loc vizita în teren pentru stabilirea punctelor de început/sfârșit.

Termen estimat finalizare: Trim. IV 2020

Drum expres Focșani - Galați - Giurgiu-lești

Amplasament: Județele Galați, Vrancea
Lungime: 102,00 km, din care 33,00 km pe raza Județului Vrancea
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata execuție: 1.839.260.000 lei fara TVA
Stadiul actual: An elaborare SF - 2021
Perioada execuție lucrări: 2022-2023 - conform MPGT.

Modernizare DN 2N, Jitia - Bisoca, km 52+860 - km 60+000 și pod nou km 53+300 peste râul Râmnicu Sărat

Amplasament: Județul Vrancea
Lungime: 7,140 km (pod - 2,72 km)
Finantare: Bugetul de stat - faza proiectare
Proiectant: SC IPTANA SA
Stadiul actual: Expertiza tehnică + DALI - procedura licitație;



Contract pentru servicii de proiectare (ET+SF), semnat cu SC Rutier Conex SRL Bacau. S-a emis ordinul de începere in 07.01.2019 pentru întocmire ET la sectorul de drum existent.

Modernizare DN 2 L, Soveja - Lepsa km 60+145 - km 76+277

Amplasament: Județul Vrancea
Lungime: 16,13 km
Finanțare: Bugetul de stat - faza proiectare
Proiectant: SC Expert Proiect 2002 SRL
Valoarea estimata investitie: 115.110.000 lei
Stadiul actual: S-a aprobat H.G. nr. 489/05.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici. S-a elaborat contractul cu ARR pentru Auditul de Siguranta Rutiera - Stadiul I - faza SF.
În pregătire documentație pentru demarare procedura de achiziție publică proiectare (PT+DE) si execuție lucrări.

Modernizare DN 2M, Focșani - Nereju, km 0+000 - km 52+400

Amplasament: Județul Vrancea
Lungime: 54,4 km
Finanțare: Bugetul de stat - faza proiectare
Stadiul actual: Tema de proiectare și Nota conceptuală în conformitate cu HG 907/2016 a fost aprobată la DRDP. S-a întocmit Referatul de necesitate pentru inițierea procedurii de achiziție. Se întocmește modelul de contract. Nu s-a prezentat nicio ofertă admisibilă, urmează a se relua procedura de achiziție publică.

Varianta de ocolire Adjud

Amplasament: Județul Vrancea
Lungime: 4,650 km
Proiectant: Consitrans
Finanțare: FEDR + Guv. Ro - faza proiectare
Fara finantare - faza execuție
Valoare estimata executie: 67.790.000 lei
Stadiul actual: SF - Indicatori aprobati prin HG 1150/17.11.2010

Centura de ocolire din zona de nord a municipiului Focșani

Lungime: 3,45 km
Finanțare: Bugetul de stat - faza proiectare
Fără finanțare - faza execuție
Proiectant: IPTANA
Valoare estimata executie: 85.690.000 lei
Stadiul actual: SF avizat C.T.E.-C.I.



Ranforsare SR pe DN 2D, km 0+000 - km 2+552

Lungime: 2,55 km
Finanțare: Bugetul de Stat - faza proiectare
Fărp finanțare - faza execuție
Valoare estimata executie: 6.387.000 lei
Stadiul actual: DALI 2010

Consolidare versant, refacere podeț pe DN 11A, km 59+440

Lungime: 2,55 ml (Lungime totală pod 18,4 m)
Finanțare: BEI II + Guv.Ro
Valoare estimata executie: 2.172.980.000 lei (fără TVA)
Proiectant: SC EXPERT PROIECT 2002 SRL
Stadiul actual: HG nr. 295/21.05.2013. Necesitatea avizării indicatorilor tehnico-economici.

Drum Trans Regio Focșani - Târgu Secuiesc

Amplasament: Județele Covasna, Vrancea
Lungime: 114 km, din care 92 km pe raza judetului Vrancea
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimată execuție: 369.380.000 lei fără TVA
Stadiul actual: Elaborare SF - 2021
Perioada execuție lucrări: 2022-2023 - conf. MPGT

Reabilitare DN18, Moisei - Iacobeni, km 131+627 - km 220+088

Lot 3, Sesuri - Carlibaba, km 180+850 - km 199+400

Alocatie bugetara 2019: -
Amplasament: Judetul Suceava
Lungime: 18,55 km
Finanțare: BEI (45%) + GoR (55%)
Proiectant: Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL
- SC RUTIER-CONEX XXI SRL
Consultant: DRDP Iași- Inginer FIDIC
Contractor: Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL
- SC RUTIER-CONEX XXI SRL
Data semnare contract: 21.07.2015
Termen finalizare: 25.09.2018 - estimat 2019 (în funcție de bugetul alocat)
Valoare executie lucrari: 54.295.957,72 lei fara TVA
Stadiul actual: Lucrări executate: 86,00%



Stadiu financiar: 83,90%

Lipsă fonduri suficiente necesare realizării lucrărilor (pe acest subiect a fost emisă înștiințare de revendicare din partea Antreprenorului, conform sub-clauzei 20.1 și a sub-clauzei 2.4 Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar);

Lot 4 Carlibaba - Iacobeni, km 199+400 - km 220+088

Amplasament: Județul Suceava
Lungime: 20,688 km
Finantare: BEI (45%) + GoR (55%)
Proiectant: Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL-SC PROCAD SRL
Consultant: DRDP Iași- Inginer FIDIC
Contractor: Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL-SC PROCAD SRL

(Lider de asociere - SC AUTOTEHNOROM SRL)

Data semnare contract: 09.06.2016
Termen finalizare: 08.10.2018 - estimat 2019 (în funcție de buget alocat)
Valoare executie lucrari: 59.840.261,94 lei fara TVA
Stadiul actual: Lucrări executate: 49,00%

Stadiu financiar: 40,43%

Lipsă fonduri suficiente necesare realizării lucrărilor (pe acest subiect a fost emisă înștiințare de revendicare din partea Antreprenorului, conform sub-clauzei 20.1 și a sub-clauzei 2.4 Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar);

Varianta de ocolire Suceava, Tronson I + II, km 0+000 - km 7+285

Lungime: 7,29 km
Finantare: Bugetul de stat - faza proiectare
POST 2007-2013/ POIM 2014-2020 - faza execuție
Constructor: Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL (Lider) - SC OPERATIONAL AUTOLEASING SRL - SC OPR ASFALT SRL - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. - SC FLORCONSTRUCT SRL - SC CALCARUL S.A.

Valoare execuție lucrări: 61.265.774,05 lei
Stadiul actual: Lucrări executate în cadrul contractelor reziliate în februarie 2014 sunt în procent de 85%.

D.R.D.P. Iași a fost desemnată să demareze procedurile de licitație, să încheie și să deruleze contractele aferente obiectivului de investiții.

Procedura de achiziție pentru achiziția execuției lucrărilor a fost finalizată, încheindu-se acordul contractual cu antreprenor ASOCIEREA S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L. (LIDER) - S.C. OPERATIONAL AUTOLEASING S.R.L. - S.C. OPR ASFALT S.R.L. - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. - S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L. - S.C. CALCARUL S.A.



Ordinul de începere lucrări emis în data de 25.09.2018. Potrivit ordinului, execuția lucrărilor va începe la 1 octombrie 2018 iar perioada de finalizare a lucrărilor este de 9 luni.

Stadiul fizic: 2.00%

Stadiu financiar: 1,07%

În data de 04.01.2019 a fost publicat anunțul de participare la procedura de achiziție a serviciilor de supervizare pentru Varianta de ocolire Suceava.

Varianta de ocolire Radauti

Amplasament:

Județul Suceava

Lungime:

16,58 km

Finantare:

Bugetul de stat

Proiectant:

SC SEARCH CORPORATION SRL

Consultant:

LUCAWAY SRL Bucuresti

Contractor:

Spedition UMB - SC Tehnostrade SRL

Valoare execuție:

82.210.000 lei fara TVA

Stadiul actual:

Stadiu fizic: 10.00%;

Stadiu financiar: 5,36%;

În data de 08.10.2018 a fost emis ordinul de reluare a

lucrărilor.

Data estimată finalizare: Octombrie 2021.

Varianta de ocolire Fălticeni

Lungime:

8,306 km

Finanțare:

FEDR + Guv Ro - faza proiectare

Proiectant:

SC Consitrans & Roughton Group.

Valoare estimată execuție:

-

Stadiul actual :

SF 2010 (HG nr 1152/17.11.2010).

Lipsă finanțare execuție lucrări.

Reabilitare pod pe DN 2E km 79+179 peste pâraul Suceava la Vicovu de Sus

Lungime:

0,17 km

Finanțare:

Bugetul de Stat - faza proiectare

Fără finanțare - faza execuție

Stadiul actual:

Procedura de achiziție publică pentru întocmire ET și DALI s-a încheiat, iar semnarea contractului de prestări servicii se va face după aprobarea creditelor de angajament.



Drum expres Suceava - Siret

Amplasament: Județul Suceava
Lungime: 41,00 km
Finantare: Fond de Coeziune 2021-2030
Valoare estimata executie: 902.520.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Calendar de implementare a proiectului conform
M.P.G.T.:

SF 2021

Execuție lucrări: 2023-2024

S-a aprobat demararea procedurii de atribuire cu Hotararea CA-CNAIR SA pentru elaborare SF și PT. Documentația necesara lansării procedurii de achiziție se află în curs de avizare pentru a fi transmisă structurii de specialitate din cadrul CNAIR SA.

Drum expres Pașcani - Suceava

Amplasament: Județele Iasi, Suceava
Lungime: 60,50 km, din care 40,50 km pe raza județului Suceava
Finantare: Fond de Coeziune 2021-2030
Valoare estimata executie: 1.333.950.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Calendar de implementare a proiectului conform
M.P.G.T.:

SF 2021

Execuție lucrări: 2022-2024

S-a aprobat demararea procedurii de atribuire cu Hotararea CA-CNAIR SA pentru elaborare SF și PT. Documentația necesară lansării procedurii de achiziție se află în curs de avizare pentru a fi transmisă structurii de specialitate din cadrul CNAIR SA.

Drum Trans-Regio Bistrita (Beclean)- Salva - Moisei - Carlibaba

Amplasament: Județele Bistrița - Năsăud, Maramureș, Suceava
Lungime: 203 km, din care 21 km pe raza județului Suceava
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimată execuție: 761.070.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Elaborare Studiu de Fezabilitate - 2022
Perioada executie lucrari: 2024-2025 - conform
M.P.G.T.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Drum Trans-Regio Suceava - Bistrița

Amplasament: Județele Bistrița - Năsăud, Suceava
Lungime: 178 km, din care 128 km pe raza județului Suceava
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimată execuție: 574.540.000 lei fara TVA
Stadiul actual Elaborare Studiu de Fezabilitate - 2022
Perioada execuție lucrari: 2024-2025 - conform
M.P.G.T.



romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

Drum Trans-Regio Iacobeni-Borsa - Sighetul Marmației - Negrești Oaș (fără pod Tisa la Sighetul Marmației)

Amplasament: Județele Maramureș, Satu Mare, Suceava
Lungime: 234 km, din care 40 km pe raza județului Suceava
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimată execuție: 593.860.000 lei fără TVA
Stadiul actual Elaborare Studiu de Fezabilitate - 2022
Perioada execuție lucrări: 2024-2025 - conform
M.P.G.T.

Drum Trans-Regio Suceava - Gura Humorului - Campulung Moldovenesc - Vatra Dornei - Bistrita

Amplasament: Județele Suceava, Bistrița-Năsăud
Lungime: 178 km, din care 60 km pe raza județului Suceava
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimată execuție: 562.050.000 lei
Stadiul actual 2021-2030
Obiectivul este cuprins în M.P.G.T.pentru perioada

Varianta de ocolire Campulung Moldovenesc

Amplasament: Jud. Suceava
Lungime: 18,018 km
Finanțare : FEDR + Guv Ro - faza proiectare
FEDR 2021-2030 - faza execuție lucrări
Proiectant: Tractebel
Valoare estimată execuție: 507.170.000 lei
Stadiul actual: SF revizuire -2011 - obiectivul este cuprins în MPGT
2021-2030



Varianta de ocolire Vatra Dornei

Amplasament:	Jud. Suceava
Lungime de construit :	3,814 km
Proiectant:	Tractebel Engineering SA& Expert Proiect 2002 SRL
Finanțare:	FEDR + Guv Ro - faza proiectare FEDR 2021-2030 - faza execuție lucrări
Valoare estimată execuție:	365.780.000 lei
Stadiul actual:	SF 2009 -obiectivul este cuprins în MPGT 2021-2030 2021- elaborare Studiu de Fezabilitate 2022-2023 - execuție lucrări

Completarea Studiului de Fezabilitate „Autostrada Tg. Neamț - Iași - Ungheni” cu realizarea conexiunii la Podul peste raul Prut

Stadiul fizic al proiectului: Studiul de Fezabilitate a fost avizat in :

CTE - CNADNR /03.08.2015

CTE - MT /03.11.2016

Stadiul actual al proiectului: Blocaj - obținere ACORD DE MEDIU (lucrari)
S-a obținut prelungirea termenului privind procedura mediu până în martie 2019.

Autostrada Targu-Neamț - Iași - Ungheni

(Județele Neamț, Iași)

Lungime: 135,00 km, din care 20,00 km pe raza județului Neamț

Valoare estimată execuție: 9.620.000.000 lei fără TVA

Stadiul actual: Sectorul Targu Neamț - Iași -Ungheni urmeaza a fi implementat de către CNAIR SA/M.T. prin Legea nr. 291/2018.

Autostrada Ditrău - Targu Neamț

(Județele Harghita, Neamț)

Lungime: 83,80 km, din care 39,00 km pe raza județului Harghita

Stadiul actual: Aprobata cu HCA nr 22/04.12.2018 demararea procedurii de atribuire.

de finanțare aferentă proiectului. În data de 07.12.2018 a fost depusă la DGOIT cererea

(Fisa de fundamentare). În data de 10.12.2018 a fost avizat - Formularul cod F1

Mureș - Tg.Neamț, încarcată în SICAP în 3.12.2018 Documentația de atribuire pentru Completare SF Tg



În luna ianuarie
s-a reîncărcat documentația în SICAP conform solicitărilor de remediere ale ANAP.

**Drum expres Bacău - Pașcani
(Județele Iași, Neamț, Bacău)**

Lungime: 81,20 km din care 35,00 km pe raza județului Neamț
Valoare estimată execuție: 1.750.280.000,00 lei fără TVA
Finanțare: POIM 2014-2020 - proiectare FIDIC ROSU - Elaborare
Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic

Stadiul actual: A fost desemnat ofertantul câștigător ACCIONA INGENIERIA SA, cu o valoare a ofertei câștigătoare în cuantum de 16.950.944,23 lei fără TVA. În prezent se realizează demersurile necesare în vederea inițierii procesului de semnare al contractului, prin solicitarea de documente suplimentare de la ofertantul declarat câștigător.

În data de 17.01.2019 a fost semnat Contractul -
17.01.2019.

Termen estimat finalizare contract proiectare: Trim. IV 2020

**Drum expres Bacău - Piatra Neamț
(Județele Bacău, Neamț)**

Lungime: 61,00 km, din care 31,00 km pe raza județului Neamț
Finanțare: FEDR 2021-2030
Valoare estimată execuție: 1.076.040.000,00 lei
Stadiul actual: An începere SF - 2028
Perioada execuție lucrări conform M.P.G.T. 2031-2031.

**Drum Trans-Regio Piatra Neamț - Târgu Neamț
(Județul Neamț)**

Lungime: 35 km
Finanțare: FEDR 2021-2030
Valoare estimată execuție: 85.950.000,00 lei
Stadiul actual: Perioada execuție lucrări: 2022-2023 - conform
M.P.G.T.



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Reabilitare DN 15, Poiana Largului - Bicaz, km
242+200 - km 286+250



romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

(Judetul Neamt)

Lungime: 44,05 km
Finanțare: Bugetul de Stat
Proiectant: SC Consitrans SRL Bucuresti
Valoare estimată execuție: 284.676.770,00 lei
Stadiul actual: În pregătire procedură pt. revizie SF.

Reabilitare DN 17B, Vatra Dornei - Poiana Largului, km 3+750 - km 86+689

(Județele Suceava, Neamț)

Lungime: 82,94 km, din care 27,23 km pe raza județului Neamț
Finanțare: Bugetul de Stat
Proiectant: SC Consitrans SRL Bucuresti
Valoare estimată execuție: 417.163.270,00 lei
Stadiul actual: În pregătire procedura pt. revizie SF.

Varianta de ocolire Târgu Neamț

(Județul Neamț)

Lungime: 12,22 km
Finanțare: Bugetul de Stat - faza proiectare
Fără finanțare - faza execuție lucrări
Proiectant: SC Modul Proiect
Valoare estimată execuție: 267.210.000,00 lei
Stadiul actual: SF avizat în CTE - CNADNR
CTE - MTI
CI nr. 16/28.06.2013; proiectul HG nu a fost avizat de
MFP.

Varianta de ocolire Roman

(Județul Neamț)

Lungime: 14,993 km
Finanțare: FEDR + Guv Ro - faza proiectare
Fără finanțare - faza execuție lucrări
Proiectant: Tractebel
Valoare estimată execuție: 332.210.000,00 lei
Stadiul actual: SF, PT + DDE avizate CTE - CNADNR 2010.



Modernizare DN 28B, Târgu Frumos - Botoșani km 0+000 - km 76+758

Lungime: 71,512 km, din care 39,0 km pe raza județului Iași
Finanțare: Bugetul de stat - faza proiectare
Valoare estimată: 262.273.000,00 lei fără TVA
Proiectant: CONSITRANS - elaborare SF
SC RUTIER CONNEX XXI SRL - elaborare Expertiza

Tehnica și reactualizare SF

Stadiul actual: S-a emis HG nr. 890/14.12.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Ofertele pentru procedura de achiziție publică s-au depus în data de 18.07.2018 și sunt în analiză.

Varianta de ocolire a Municipiului Iași etapa I - varianta Sud

a) Obiect 2 - "Varianta trafic greu, nod rutier km 0+000 + Iluminat intersecții km 0+000 - km 13+905 și parcare la km 11+600"

Lungime: 13,91 km
Sursa de finanțare: Bugetul de Stat - faza proiectare (SF)
Proiectant: SC Consilier Construct SRL
Valoare estimată execuție: 91.480.000,00 lei
Stadiul actual: SF - HG /2010;
Ordin DPIIS /2013 - actualizarea valorii investiției.

b) Obiect 3 - Varianta trafic greu, sector km 19+690 - km 26+460 B-dul Poitiers, nod rutier km 21+800 (varianta de ocolire a Municipiului Iași - DN 24), Str.Trei Fantani, nod rutier km 26+460 (varianta de ocolire a Municipiului Iași - DN 28)"

Lungime: 6,77 km
Sursa de finanțare: Bugetul de Stat- faza proiectare (SF)
Proiectant: SC IPTANA SA
Valoare estimată execuție: 150.473.000,00 mii lei
Stadiul actual: SF - HG /2010; Ordin DPIIS /2013 - actualizarea valorii investiției.

S-a emis Aviz CTE - CNAIR SA și Aviz CTE
MT/11.12.2017 și OMT nr. 236/22.02.2018 pentru
actualizare deviz general.

Pregătire documentație pentru demarare procedura de
achiziție publică de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări.

c) Obiect 4 - Varianta trafic usor, sector km 0+000-8+185 și penetratie cartier Dacia

Lungime: 8,185 km
Sursa de finanțare: Bugetul de Stat- faza proiectare (SF)
Proiectant: SC IPTANA SA
Valoare estimată execuție: 113.460.000,00 lei
Stadiul actual: SF - HG nr. 520/2010;



Ordin DPIIS nr. 293/2013 - actualizarea valorii investiției.

Varianta de ocolire Pașcani

Lungimea: 12,287 km
Finanțare: FEDR + Guv Ro - faza proiectare
Proiectant: SC Tractabel Engineering SA&Expert Proiect 2002 SRL
Valoarea estimată execuție: 253.680.00,00 lei
Stadiul actual: SF 2011 (aviz CTE-CNADNR /07.08.2012).
Lipsă finanțare execuție lucrări.

Varianta de ocolire Târgu Frumos

Lungime: 8,39 km
Finanțare: FEDR + Guv Ro - faza proiectare
Proiectant: CONSITRANS
Valoarea estimată execuție: 161.300.000,00 mii lei
Stadiul actual: SF 2010 (H.G. nr. 1155/17.11.2010).

Consolidare pod pe DN 24, km 219+527 peste Prut Sculeni - Sculeni

Lungime: 113,88 ml
Finanțare: Bugetul de Stat -faza proiectare
Fără finanțare - faza execuție
Proiectant: SC IPTANA SA
Valoare estimata execuție: 13.486.000,00 mii lei
Stadiul actual: Aprobare indicatori tehnico - economici prin Ordin MTI /01.02.2012.

Autostrada Brașov - Bacău

(Județele Brașov, Bacău, Covasna, Vrancea)

Amplasament: Județele Brașov, Bacău, Covasna, Vrancea
Lungime: 160,00 km, din care 70,00 km pe raza județului Bacău
Finanțare: FEDR 2021-2030 - conform MPGT
Valoare estimata execuție: 8.304.570.000,00 lei fără TVA
Termen finalizare: 18 luni de la intrarea în vigoare a contractului



Stadiul actual: În curs de elaborare de expertii BEI-PASSA a Caietului de sarcini pentru SF și PT. În curs de analiza caietului de sarcini transmis. Caietul de sarcini primit de la expertii BEI PASSA conține cerințe contradictorii, după revizuire se va promova spre aprobare.
Durata SF+PT: 18 luni (estimat).

Modernizare DN 11, Brașov - Onești - Bacău,
km 4+900 - km 56+137; km 60+100 - km 125+100;
km 132+500 - km 175+460

Amplasament: Județele Brașov, Covasna, Bacău
Lungime: 159,20 km, din care 85,46 km pe raza județului Bacău
Finanțare: Bugetul de Stat - faza proiectare
Proiectant: S.C. Maxidesign S.R.L.
Valoare estimată execuție: 634.860.000,00 lei fără TVA
Stadiul actual: SF 2009/ H.G. nr. 993/02.09.2009.

Varianta de ocolire Bacău

Amplasament: Județul Bacău
Lungime: 30,70 km
Finanțare: POIM 2014-2020
Proiectant: S.C. Arcadis Eurometudes
Consultant: Documentația de atribuire pentru inițierea procedurii de achiziție având ca obiect Supervizarea proiectării și execuției variantei de ocolire Bacău a fost transmisă spre validare către ANAP.
Valoare execuție: 668.330.294,63 LEI fără TVA
Stadiul actual: Contract nr. 92/546 semnat în data de 07.01.2019 cu SPEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL
Durata contractului cuprinde 6 luni perioada de proiectare, 30 luni perioada de execuție a lucrărilor și o perioadă de garanție de 84 de luni.

Refacere pod pe DN 11, km 93+704
(Județul Bacău)

Amplasament: Județul Bacău
Lungime: 17,60 ml
Finanțare: BEI II + GUV.
Proiectant: SC IPTANA SA
Consultant: SDN BACAU



Stadiul actual: Contractul pentru executia lucrarilor incheiat cu SC Prodiol SRL a fost reziliat. In prezent documentatia pentru demararea procedurii de licitatie pentru achizitia publica de lucrari este in pregatire, termenul estimat de lansare a licitatiei - trim I 2019.

**Modernizare DN 24C, Manoleasa - Radauti Prut,
106+650 - km 142+250**

Alocatie bugetara 2019: -

Amplasament: Judetul Botosani

Lungime: 35,60 km

Finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare

Valoare estimata executie: 109.690.000 lei fara TVA

Proiectant: SC SEARCH CORPORATION SRL - elaborare SF SC Best Consulting & Design SRL Bucuresti - revizuire SF

Stadiul actual: SF/HG nr.579/16.06.2010;

Contract revizuire SF semnat in data de 07.03.2016.

Durata contract: 12 luni de la ordinul de incepere; ordin de incepere emis in data de 21.03.2016.

Raport de inceput predat in 19.04.2016 si aprobat de beneficiar.

S-a obtinut Certificatul de Urbanism 45/19.05.2016; s-a elaborat studiul topografic si s-a obtinut avizul OCPI.

Documentatia (reviz. SF) a fost avizata in CTE - DRDP Iasi. Documentatia tehnica (revizuire SF) a fost analizata si avizata in CTE-CNAIR SA/17.05.2017. S-a avizat in CTE - MT si s-a obtinut avizul din 06.07.2017.

S-a obtinut avizul Consiliului Interministerial/05.09.2017. S-a intocmit Raportul de audit siguranta rutiera la faza SF.

S-a emis H.G. nr. 460/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici.

**Modernizare DN 29 D, Botosani - Stefanesti,
km 2+800 - km 18+500; km 21+800 -km 48+146**

Amplasament: Judetul Botosani

Lungime: 42,74 km

Finanțare: Bugetul de stat - faza proiectare

Proiectant: SC Rutier Connex XXI SRL (elaborare ET+SF)

Valoare estimata executie: 261.075.000,00 lei fara TVA

Stadiul actual: Contract elaborare ET+SF semnat in data de 24.09.2015.



revizuita a fost analizata in CTE - DRDP Iasi si s-a emis Avizul /27.09.2016. A fost obtinut Certificatul de Urbanism/04.03.2016. Documentatia tehnica (ET si reactualizare SF) a fost avizata in CTE-CNAIR SA/22.11.2018.

Varianta de ocolire Dorohoi

Amplasament: Judetul Botosani
Lungime: 13,90 km
Finanțare: Venituri proprii - faza proiectare
Proiectant: SC NV Construct SRL
Stadiul actual: Contract servicii elaborare SF semnat in data de 23.04.2015.

Durata implementare - 6 luni de la data intrarii in vigoare a contractului. Ordin de incepere emis in data de 25.05.2015.

In curs de finalizare Studiu de Fezabilitate, dupa aprobare PUZ Dorohoi.

In 27.12.2018 s-a primit adresa de la Primaria Dorohoi prin care ne informeaza ca PUZ va fi finalizat in martie 2019.

Drum expres Suceava - Botosani (faza I)

Drum expres Suceava - Botosani (faza II)

Amplasament: Judetele Botosani, Suceava
Lungime: 26,00 km, din care 16,00 km pe raza judetului Botosani
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie: 560.430.000,00 lei fara TVA
Stadiul actual: Calendar implementare conform MPGT:
Elaborare Studiu de Fezabilitate - 2028
Perioada executie lucrari: 2030-2031 - faza I
Perioada executie lucrari: 2031-2032 - conf. MPGT

(faza a II-a).

Drum Trans Regio Vaslui - Galati (+Tecuci - Tisita)

Amplasament: Judetele Vaslui, Galati, Vrancea
Lungime: 199,00 km, din care 19,00 km pe raza judetului Vrancea
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie: 457.700.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Elaborare SF - 2021
Perioada executie lucrari: 2022-2023 - conf. MPGT.



Modernizare DN 25, Tecuci - Sendreni, km 0+000 - km 68+130

Amplasament: Judetul Galati
Lungime: 64,63 km
Finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare
Proiectant: SC CONSITRANS SRL
Valoare estimata executie: 300.390.000 lei fara TVA
Stadiul actual: SF 2009 (HG 506/28.04.2009). Aviz MTI nr. 26/27/2010.

Drum de centura in Mun. Tecuci intre DN 25 si DN24

Amplasament: Judetul Galati
Lungime: 6,945 km
Finantare: POIM 2014-2020
Proiectant: Poyry Romania
Consultant: SC Luca Way SRL
Constructor: Asocierea SC EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL
ALEANDRI SPA - PASQUALE ALO' SRL
(Lider de asociere - SC EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL)
Valoare executie: 64.019.400 lei fara TVA
Termen finalizare: Decembrie 2018
Stadiul actual: Stadiul contractului relucitat: 52,90%, inclusiv contractul initial reziliat.

Din cauza neaprobarii proiectului in cadrul CTE Transgaz pe considerentul neprezentarii tuturor acordurilor proprietarilor, CNAIR SA a prezentat reprezentantilor Transgaz solutii alternative in vederea deblocarii acestui proiect, acestia insistand in conditionarea emiterii avizului CTE de prezentarea tuturor acordurilor proprietarilor ceea ce nu s-a putut realiza deoarece acestia ori nu au fost de acord ori nu au fost identificati.

Documentatia pentru expropriere a fost avizata de primaria Tecuci si BCPI. Se asteapta Raportul de evaluare in vederea demararii procedurii de emiterie a HG de expropriere suplimentare.

Varianta de ocolire Galati

Amplasament: Judetul Galati
Lungime: 33,6 km
Finantare: FEDR + Guv. -faza proiectare
Fara finantare-faza executie
Proiectant: Asocierea S.C. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. & S.C.
ACCIONA INGINERIERIA S.A.
Valoare estimata executie: 957.750.000 lei fara TVA



Stadiul actual: SF final transmis in data de 24.11.2015. Raportul final (revizia 1) a fost aprobat in data de 03.12.2015.

Pod nou la Cosmesti peste Siret pe DN 24, km 7+620

Amplasament: Judetul Galati
Lungime: 5,60 km
Finantare: FEDR + Guv.
Valoare estimata executie: 130.349.190 lei fara TVA
Stadiul actual: Documentatie de atribuire (proiectare, executie si supervizare lucrari) in pregatire.

Consolidare pod pe DN 26A, km 0+500 peste Prut, Oancea - Cahul

Amplasament: Judetul Galati
Lungime: 0,204 km
Finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare
Fara finantare-faza executie
Proiectant: SC Ecoterra SRL Bucuresti
Valoare estimata executie: 10.580.000 lei fara TVA
Stadiul actual: DALI - fara finantare executie lucrari in 2018.

Consolidare pod pe DN 2B, km 149+841 peste Prut, Galati - Giurgiulesti

Amplasament: Județul Galati
Lungime: 0,13 km
Finanțare: Bugetul de Stat
Valoare estimata executie: 8.420.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Expertiza tehnica si DALI finalizate;
Indicatori aprobati prin Ordin DPIISPPPPE nr.
449/15.09.2014.

Procedura de achizitie publica pentru proiectare si executie lucrari anulata in data de 22.05.2015.

S-a intocmit CS pentru PT + DDE + AT + Executie lucrari, in conformitate cu HG 907/2016.”

Vă mulțumim pentru interesul exprimat și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt și pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

**MINISTRU
CUC ALEXANDRU RĂZVAN**