



336 c

ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
CABINET SECRETAR DE STAT

Nr. 5087 / DRP
DATA 30.06.2025

36:4022/03.07

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. AR 10314/23.06.2025

Stimate domnule senator,

28.05

Referitor la întrebarea dvs. privind “obiectivul de investiții Spital Regional de Urgență Cluj-Napoca”, vă comunicăm următoarele:

Lucrările principale aferente Etapei 1 au fost finalizate la data de 31.03.2025 și au inclus: pregătirea terenului, excavația generală grosieră, execuția pereților mulați, a zidurilor de sprijin, precum și formarea taluzurilor. În prezent, executantul se află în perioada de întreținere, monitorizare și protejare a lucrărilor, conform prevederilor contractuale, acordul fiind valabil până la data de 21.08.2025.

Această perioadă de întreținere și monitorizare, începută la 01.04.2025, presupune desfășurarea tuturor activităților necesare pentru: > menținerea funcționalității echipamentelor, protejarea lucrărilor executate împotriva factorilor de mediu, > asigurarea securității perimetrului, > întreținerea rețelelor și dotărilor, drenarea excavației, > depozitarea și conservarea materialului excavat, până la demararea lucrărilor aferente Etapei 2.

Procedura de achiziție pentru lucrările din Etapa 2 se află în prezent în faza de evaluare financiară a ofertelor depuse de cei 9 operatori economici participant.

Desemnarea ofertantului câștigător este estimată pentru luna iulie 2025, urmând ca, în absența contestațiilor, să se parcurgă etapele de semnare a contractului și inițiere a lucrărilor.

Finalizarea Spitalului Regional de Urgență Cluj este estimată pentru semestrul al doilea al anului 2028, termen până la care vor fi implementate și măsurile necesare pentru operaționalizarea obiectivului de investiții.

Cu deosebită considerație,

SECRETAR DE STAT
dr. Stela Firu

Senatul României
Domnului senator Mircea Abrudan