

551
22.06.



3746
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 7416 /D.R.P.
Data 29.07.2015

Nr. 25199 /
Data: 28.07.2015

Către: DEPARTAMENTUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
Domnului Ministru Delegat EUGEN NICOLICEA

SG : 3378
3.08.2015

Ref: interpelare senator Pașcan Emil-Marius

22.06

Vă transmitem, anexat, răspunsul la interpelarea formulată de domnul **senator Pașcan Emil-Marius**, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul cu nr. **5898/DRP** în data de 25.06.2015, la care se solicită răspuns **scris**.

Cu stimă,

MINISTRU
IULIAN-GHIOCEL MATAACHE



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 25199

Data 28.07.2015

Către: PARLAMENTUL ROMÂNIEI - SENAT
Domnului Senator Pașcan Emil-Marius

Ref: interpelarea dumneavoastră, înregistrată la Departamentul pentru Relația cu Parlamentul în data de 25.06.2015 cu nr. 5898/DRP

Stimate domnule senator,

Pasajul superior - situat la km 117+845.70 pe DN13 - este parte componentă a lucrărilor de reabilitare aferente proiectului "Reabilitarea CF Brașov - Simeria, componentă a Coridorului IV Pan European, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h", secțiunea Sighișoara - Ațel.

Lucrările presupun executarea unui pasaj superior, în vederea realizării unei intersecții denivelate cu varianta nouă de traseu a căii ferate, pe intervalul Sighișoara - Daneș, în zona în care drumul național era în rambleu, cu o înălțime de 5-6 m.

Astfel, conform avizului emis de către Direcția Poliției Rutiere, închiderea unui sens de circulație pe DN 13 a început în data de 15 martie 2014. La ora actuală, gradul de execuție al pasajului este de 46%.

Lucrările la noul pasaj rutier presupun atât lucrări cu caracter definitiv, cât și lucrări cu caracter provizoriu. Prolungirea procedurii de expropriere a condus la decalarea termenelor de execuție pentru pasajul mai sus-menționat.

Calendarul asumat contractual pentru finalizarea lucrărilor la pasajul superior - situat la km 117+845.70 pe DN13, secțiunea Sighișoara - Ațel, corelat cu întârzierile cauzate de exproprieri, prevede un nou termen, respectiv luna noiembrie 2016.

În final, dorim să subliniem că CNCF"CFR" SA depune toate eforturile necesare, în vederea finalizării lucrărilor de realizare a pasajului rutier, într-un termen cât mai scurt, în limita bugetelor asumate.

Cu stimă,

MINISTRU
IULIAN-GHIOCEL MATAACHE