2129C

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
CABINET MINISTRU

romania2019.eu
Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene

CONFORM CU ORIGINALUL

Nr. 45142
Data: 06 03 2019

Nr. 1736/M.R.P.
Data 07.03.2019

SG 1361/12.03.19

12.11.18

Către: Doamna senator ARCAN EMILIA
PARLAMENTUL ROMÂNIEI- SENAT

Ref: Răspuns interpelare

Stimată doamnă senator,

Referitor la interpelarea dumneavoastră, formulate în şedinţa Senatului din data de 12.11.2018, înregistrată la Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul cu **nr. 13743/MRP** în data de 16.11.2018, având ca subiect **"Măsuri pentru modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii în zona Moldovei"**, vă comunicăm **că Ministerul Transporturilor a solicitat C.N.A.I.R. S.A. un punct de vedere avizat pe care vi-l prezentăm în continuare:**

"Nu vă putem avansa sumele alocate pentru 2019, decât în momentul în care bugetul C.N.A.I.R. S.A. va fi aprobat.
Vă comunicăm că de mai mulţi ani C.N.A.I.R. S.A. are în vedere o serie de obiective destinate judeţelor Suceava, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Botoşani şi Galaţi pentru care anual a solicitat alocări bugetare.
Obiectivele de investiţii aflate pe raza judeţelor Suceava, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Botoşani şi Galaţi:

Modernizare DN 26, Galaţi - Murgeni, km 0+000 - 94+576 (sector km 4+910 - 94+576)

Amplasament:	Judetele Galati, Vaslui
Lungime :	89,67 km, din care 13,04 km pe raza judetului Vaslui
Finantare:	Bugetul de Stat
Valoare estimata investitie:	298.330.000 lei
Proiectant:	SC CONSILIER CONSTRUCT & INOCSA INGINERIA SRL
Stadiul actual:	SF 2009 (HG nr.895/ 5.08.2009).

Modernizare DN 24A, Murgeni - Huşi, km 31+620 - 98+304

Amplasament:	Judeţul Vaslui
Lungime :	66,684 km
Finantare:	Bugetul de Stat
Stadiul actual:	Pregătire documentaţie pentru procedură elaborare

SF. Documentaţia pentru procedura de achiziţie publică a serviciilor de proiectare (SF) a fost încărcată pe SEAP. Nu s-a prezentat nicio ofertă admisibilă, urmează a se relua procedura de achiziţie publică.

Varianta de ocolire Huşi

Lungime:	14,400 km
Finanţare :	FEDR + Guv Ro - faza proiectare
Proiectant:	TRACTEBEL

Adresa de corespondenţă
Tel: +4 021 3196149 Email: cabinet.ministru@mt.ro
www.mt.gov..ro

Valoare estimata executie: 267.030.000 lei
Stadiul actual : SF 2009

Varianta de ocolire Vaslui
Amplasament: Judeţul Vaslui
Lungime : 14,940 km
Finanţare: Buget de stat - faza proiectare
FEDR 2014 - 2020
Proiectant: SC IPTANA SA
Valoare estimata executie: 142.800.000 lei
Stadiul actual: SF - 2006
În data de 17.07.2018 documentaţia a fost transmisă la ANAP spre validare. ANAP a respins documentaţie solicitând revizuirea acesteia. Documentaţia revizuită a fost validată de către ANAP, iar anunţul de participare a fost publicat în SEAP în data de 17.09.2018.
Durata revizuire SF - 8 luni de la emiterea Ordinului de Începere;
Durata elaborare PT - 6 luni de la emiterea Ordinului de Începere.

Varianta de ocolire Bârlad
Amplasament: Judeţul Vaslui
Lungime: 11,28 km
Finanţare: POST 2007-2013 (faza Studiu de Fezabilitate)
POIM 2014 - 2020 (faza reactualizare Studiu de Fezabilitate + Proiect Tehnic + execuţie lucrări)
Proiectant: Asocierea Search Corporation - Tecnic Consulting (revizuire SF)
Antreprenor: Asocierea Tehnic Asist SRL - Tass Infra Logistic SRL
Valoare estimata executie: 132.050.652,68 Lei fără TVA
Stadiu actual: În data de 09.08.2018 au fost transmise adresele de comunicare a rezultatului procedurii către toţi ofertanţii.
Ofertantul desemnat câştigător este ASOCIEREA S.C. TEHNIC ASIST S.R.L. - S.C. TASS INFRA LOGISTIC S.R.L.
Contract proiectare şi execuţie semnat în data de 23 octombrie 2018.
În conformitate cu prevederile contractuale, durata de realizare a acestor contracte este de 30 luni, din care 8 luni pentru activitatea de proiectare şi 22 luni pentru execuţia lucrărilor.
Antreprenorul a ofertat o perioadă de garanţie a lucrărilor de 7 ani. În data de 05.12.2018 a fost emis Ordinul de începere pentru proiectare.

Consolidare pod pe DN 24B, km 49+092 peste Prut, Albiţa - Leuseni
Lungime: 213,6 ml
Finanţare : Bugetul de Stat - faza proiectare
Fara finantare - faza executie
Proiectant: SC IPTANA SA
Valoare estimata executie: 23.950.000 lei fara TVA
DALI avizat CTE-CNADNR-CTE - MTI - Ordin MTI Aprobare indicatori tehnico - economici prin Ordin MTI /01.02.2012; D.R.D.P. Iaşi a propus în perioada 2013 - 2018, procedura de achiziţie PT + Executare lucrări.

Consolidare pod pe DN 24, km 105+678 peste paraul Lohan la Crasna
Lungime: 32,1 ml
Finanţare : Bugetul de Stat - faza proiectare
Proiectant: SC Pod Proiect SRL Iasi
Valoare estimata executie: 37.500 lei fara TVA
Stadiul actual: SF si PT 2010.
S-a incheiat procedura de achiziţie in 28.03.2018, prin desemnarea câştigătorului - SC POD PROIECT SRL Iaşi.
S-a emis Ordinul de începere pentru revizuire SF în data de 26.11.2018. Durata elaborare 60 de zile. În data de 09.01.2019 la cererea prestatorului s-au sistat prestarile pentru serviciile de proiectare (studiu geotehnic, studiu topografic, studiu hidrologic) din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Drum Trans-Regio Iaşi - Vaslui - Bacău
Amplasament: Judeţele Bacău, Iaşi, Vaslui
Lungime: 151 km, din care 42 km pe raza judetului Vaslui
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie: 457.700.000 lei fără TVA
Stadiul actual: Elaborare SF - 2021
Perioada execuţie lucrări: 2022-2023 - conform M.P.G.T.

Drum Trans-Regio Crasna - Albiţa
Amplasament: Judeţul Vaslui
Lungime: 50 km
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie: 124.200.000 lei fără TVA
Stadiul actual: Elaborare SF - 2021
Perioada execuţie lucrări: 2022-2023 - conform M.P.G.T.

Drum expres Buzău - Focşani
Amplasament: Judeţele Vrancea, Buzău
Lungime: 72,00 km, din care 42,00 km pe raza judeţului Vrancea
Finantare: POIM 2014-2020
Proiectant: CONSITRANS S.R.L.
Valoare executie: 13.933.291,10 lei fără TVA
Stadiul actual: [illegible] proiectelor prioritizate în cadrul MPGT, secţiunea Buzău - Focşani urmează a se realiza la profil de drum expres, termenul de începere pentru execuţia lucrărilor fiind anul 2020.

Contractul „Elaborare Studiu de Fezabiliate și Proiect Tehnic Drum de mare viteză Buzău - Focșani " a fost atribuit, rezultatul procedurii fiind comunicat în data de 05 iulie 2018.

Perioada de depunere a contestațiilor a expirat la data de 15 iulie 2018. Contractul de servicii a fost semnat în data de 24 septembrie 2018. Perioada de realizare: 20 de luni de la semnarea contractului (SF+PT).

A fost transmisă Notificarea privind data de începere a contractului respectiv 12.11.2018.

- 2020 - trim. I - estimat semnare contract execuție lucrări + acordare avans.

A fost transmisă Notificarea privind data de începere a contractului, respectiv 12.11.2018.

În data de 12.12.2018 Prestatorul a înaintat raportul de început spre analiză Beneficiarului. În data de 28.12.2018 prin adresa 92/85566 a fost solicitată revizuirea/completarea raportului de început.

În data de 08.01.2019 a avut loc la sediul CESTRIN o intâlnire cu privire la realizarea Studiului de trafic și stabilirea modului de lucru între CESTRIN și Consitrans SRL.

Drum expres Focșani - Bacău

Amplasament: Județele Vrancea, Bacău
Lungime: 109,30 km, din care 50 km pe raza județului Vrancea
Finantare: POIM 2014-2020
Valoare estimata executie: 20.123.408,52 lei fără TVA
Stadiul actual: A fost desemnat ofertantul castigator S.C. CONSITRANS SRL, cu o valoare a ofertei castigătoare în cuantum de 20.123.408,52 lei, fără TVA.

Contractul de servicii a fost semnat în data de 14.11.2018.

Notificarea privind data de începere a contractului a fost în data de 28.11.2018, Ordin de începere începând cu data de 10.01.2019. În data de 15.01.2019 a avut loc vizita în teren pentru stabilirea punctelor de început/sfârșit.

Termen estimat finalizare: Trim. IV 2020

Drum expres Focșani - Galați - Giurgiulești

Amplasament: Județele Galați, Vrancea
Lungime: 102,00 km, din care 33,00 km pe raza Județului Vrancea
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie: 1.839.260.000 lei fara TVA
Stadiul actual: An elaborare SF - 2021

Perioada execuție lucrări: 2022-2023 - conform MPGT.

Modernizare DN 2N, Jitia - Bisoca, km 52+860 - km 60+000 și pod nou km 53+300 peste râul Râmnicu Sărat

Amplasament: Județul Vrancea
Lungime: 7,140 km (pod - 2,72 km)
Finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare
Proiectant: SC IPTANA SA
Stadiul actual: Expertiza tehnică + DALI - procedura licitație;

Contract pentru servicii de proiectare (ET+SF), semnat cu SC Rutier Conex SRL Bacau. S-a emis ordinul de începere in 07.01.2019 pentru întocmire ET la sectorul de drum existent.

Modernizare DN 2 L, Soveja - Lepsa km 60+145 - km 76+277

Amplasament: Judeţul Vrancea
Lungime: 16,13 km
Finanţare: Bugetul de stat - faza proiectare
Proiectant: SC Expert Proiect 2002 SRL
Valoarea estimata investitie: 115.110.000 lei
Stadiul actual: S-a aprobat H.G. nr. 489/05.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici. S-a elaborat contractul cu ARR pentru Auditul de Siguranta Rutiera - Stadiul I - faza SF.
În pregătire documentaţie pentru demarare procedura de achiziţie publică proiectare (PT+DE) si execuţie lucrări.

Modernizare DN 2M, Focşani - Nereju, km 0+000 - km 52+400

Amplasament: Judeţul Vrancea
Lungime: 54,4 km
Finanţare: Bugetul de stat - faza proiectare
Stadiul actual: Tema de proiectare şi Nota conceptuală în conformitate cu HG 907/2016 a fost aprobată la DRDP. S-a întocmit Referatul de necesitate pentru iniţierea procedurii de achiziţie. Se întocmeşte modelul de contract. Nu s-a prezentat nicio ofertă admisibilă, urmează a se relua procedura de achiziţie publică.

Varianta de ocolire Adjud

Amplasament: Judeţul Vrancea
Lungime: 4,650 km
Proiectant: Consitrans
Finanţare: FEDR + Guv. Ro - faza proiectare
Fara finantare - faza execuţie
Valoare estimata executie: 67.790.000 lei
Stadiul actual: SF - Indicatori aprobati prin HG 1150/17.11.2010

Centura de ocolire din zona de nord a municipiului Focşani

Lungime: 3,45 km
Finanţare: Bugetul de stat - faza proiectare
Fără finanţare - faza execuţie
Proiectant: IPTANA
Valoare estimata executie: 85.690.000 lei
Stadiul actual: SF avizat C.T.E.-C.I.

Ranforsare SR pe DN 2D, km 0+000 - km 2+552
Lungime: 2,55 km
Finanţare: Bugetul de Stat - faza proiectare
Fărp finanţare - faza execuţie
Valoare estimata executie: 6.387.000 lei
Stadiul actual: DALI 2010

Consolidare versant, refacere podeţ pe DN 11A, km 59+440
Lungime: 2,55 ml (Lungime totală pod 18,4 m)
Finanţare: BEI II + Guv.Ro
Valoare estimata executie: 2.172.980.000 lei (fără TVA)
Proiectant: SC EXPERT PROIECT 2002 SRL
Stadiul actual: HG nr. 295/21.05.2013. Necesitatea avizării indicatorilor tehnico-economici.

Drum Trans Regio Focşani - Târgu Secuiesc
Amplasament: Judeţele Covasna, Vrancea
Lungime: 114 km, din care 92 km pe raza judetului Vrancea
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimată execuţie: 369.380.000 lei fără TVA
Stadiul actual: Elaborare SF - 2021
Perioada execuţie lucrări: 2022-2023 - conf. MPGT

Reabilitare DN18, Moisei - Iacobeni, km 131+627 - km 220+088
Lot 3, Sesuri - Carlibaba, km 180+850 - km 199+400
Alocatie bugetara 2019: -
Amplasament: Judetul Suceava
Lungime: 18,55 km
Finanţare: BEI (45%) + GoR (55%)
Proiectant: Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL - SC RUTIER-CONEX XXI SRL
Consultant: DRDP Iaşi- Inginer FIDIC
Contractor: Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL - SC RUTIER-CONEX XXI SRL
Data semnare contract: 21.07.2015
Termen finalizare: 25.09.2018 - estimat 2019 (în funcţie de bugetul alocat)
Valoare executie lucrari: 54.295.957,72 lei fara TVA
Stadiul actual: Lucrări executate: 86,00%

Stadiu financiar: 83,90%

Lipsă fonduri suficiente necesare realizării lucrărilor (pe acest subiect a fost emisă înştiinţare de revendicare din partea Antreprenorului, conform sub-clauzei 20.1 si a sub-clauzei 2.4 Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar);

Lot 4 Carlibaba - Iacobeni, km 199+400 - km 220+088

Amplasament: Judeţul Suceava
Lungime: 20,688 km
Finantare: BEI (45%) + GoR (55%)
Proiectant: Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL-SC PROCAD SRL
Consultant: DRDP Iaşi- Inginer FIDIC
Contractor: Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL - SC OPR ASFALT SRL-SC PROCAD SRL

(Lider de asociere - SC AUTOTEHNOROM SRL)
Data semnare contract: 09.06.2016
Termen finalizare: 08.10.2018 - estimat 2019 (în funcţie de buget alocat)
Valoare executie lucrari: 59.840.261,94 lei fara TVA
Stadiul actual: Lucrări executate: 49,00%

Stadiu financiar: 40,43%

Lipsă fonduri suficiente necesare realizării lucrărilor (pe acest subiect a fost emisă înştiinţare de revendicare din partea Antreprenorului, conform sub-clauzei 20.1 si a sub-clauzei 2.4 Asigurarea Resurselor Financiare de către Beneficiar);

Varianta de ocolire Suceava, Tronson I + II, km 0+000 - km 7+285

Lungime: 7,29 km
Finantare: Bugetul de stat - faza proiectare
POST 2007-2013/ POIM 2014-2020 - faza execuţie
Constructor: Asocierea SC AUTOTEHNOROM SRL (Lider) - SC OPERATIONAL AUTOLEASING SRL - SC OPR ASFALT SRL - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. - SC FLORCONSTRUCT SRL - SC CALCARUL S.A.
Valoare execuţie lucrări: 61.265.774,05 lei
Stadiul actual: Lucrări executate în cadrul contractelor reziliate în februarie 2014 sunt în procent de 85%.

D.R.D.P. Iaşi a fost desemnată să demareze procedurile de licitaţie, să încheie şi să deruleze contractele aferente obiectivului de investiţii.

Procedura de achiziţie pentru achiziţia execuţiei lucrărilor a fost finalizată, încheindu-se acordul contractual cu antreprenor ASOCIEREA S.C. AUTOTEHNOROM S.R.L. (LIDER) - S.C. OPERATIONAL AUTOLEASING S.R.L. - S.C. OPR ASFALT S.R.L. - OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS S.A. - S.C. FLORCONSTRUCT S.R.L. - S.C. CALCARUL S.A.

Ordinul de începere lucrări emis în data de 25.09.2018. Potrivit ordinului, execuţia lucrărilor va începe la 1 octombrie 2018 iar perioada de finalizare a lucrărilor este de 9 luni.

Stadiul fizic: 2.00%

Stadiu financiar: 1,07%

În data de 04.01.2019 a fost publicat anunţul de participare la procedura de achiziţie a serviciilor de supervizare pentru Varianta de ocolire Suceava.

Varianta de ocolire Radauti

Amplasament:	Judeţul Suceava
Lungime:	16,58 km
Finantare:	Bugetul de stat
Proiectant:	SC SEARCH CORPORATION SRL
Consultant:	LUCAWAY SRL Bucuresti
Contractor:	Spedition UMB - SC Tehnostrade SRL
Valoare execuţie:	82.210.000 lei fara TVA
Stadiul actual:	Stadiu fizic: 10.00%; Stadiu financiar: 5,36%; În data de 08.10.2018 a fost emis ordinul de reluare a lucrărilor. Data estimată finalizare: Octombrie 2021.

Varianta de ocolire Fălticeni

Lungime:	8,306 km
Finanţare:	FEDR + Guv Ro - faza proiectare
Proiectant:	SC Consitrans & Roughton Group.
Valoare estimată execuţie:	-
Stadiul actual :	SF 2010 (HG nr 1152/17.11.2010). Lipsă finanţare execuţie lucrări.

Reabilitare pod pe DN 2E km 79+179 peste pârâul Suceava la Vicovu de Sus

Lungime:	0,17 km
Finanţare:	Bugetul de Stat - faza proiectare Fără finanţare - faza execuţie

Stadiul actual: Procedura de achiziţie publică pentru întocmire ET şi DALI s-a încheiat, iar semnarea contractului de prestări servicii se va face după aprobarea creditelor de angajament.

Drum expres Suceava - Siret

Amplasament: Județul Suceava
Lungime: 41,00 km
Finantare: Fond de Coeziune 2021-2030
Valoare estimata executie: 902.520.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Calendar de implementare a proiectului conform M.P.G.T.:

SF 2021
Execuție lucrări: 2023-2024
S-a aprobat demararea procedurii de atribuire cu Hotararea CA-CNAIR SA pentru elaborare SF și PT. Documentația necesara lansării procedurii de achiziție se află în curs de avizare pentru a fi transmisă structurii de specialitate din cadrul CNAIR SA.

Drum expres Pașcani - Suceava

Amplasament: Județele Iasi, Suceava
Lungime: 60,50 km, din care 40,50 km pe raza judetului Suceava
Finantare: Fond de Coeziune 2021-2030
Valoare estimata executie: 1.333.950.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Calendar de implementare a proiectului conform M.P.G.T.:

SF 2021
Execuție lucrări: 2022-2024
S-a aprobat demararea procedurii de atribuire cu Hotararea CA-CNAIR SA pentru elaborare SF și PT. Documentația necesară lansării procedurii de achiziție se află în curs de avizare pentru a fi transmisă structurii de specialitate din cadrul CNAIR SA.

Drum Trans-Regio Bistrita (Beclean)- Salva - Moisei - Carlibaba

Amplasament: Județele Bistrița - Năsaud, Maramureș, Suceava
Lungime: 203 km, din care 21 km pe raza județului Suceava
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimată execuție: 761.070.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Elaborare Studiu de Fezabilitate - 2022
Perioada executie lucrari: 2024-2025 - conform M.P.G.T.

Drum Trans-Regio Suceava - Bistriţa

Amplasament:	Judeţele Bistriţa - Năsăud, Suceava
Lungime:	178 km, din care 128 km pe raza judeţului Suceava
Finantare:	FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie:	574.540.000 lei fara TVA
Stadiul actual	Elaborare Studiu de Fezabilitate - 2022 Perioada execuţie lucrari: 2024-2025 - conform M.P.G.T.

Drum Trans-Regio Iacobeni-Borsa - Sighetul Marmaţiei - Negreşti Oaş (fără pod Tisa la Sighetul Marmaţiei)

Amplasament:	Judeţele Maramureş, Satu Mare, Suceava
Lungime:	234 km, din care 40 km pe raza judeţului Suceava
Finantare:	FEDR 2021-2030
Valoare estimată execuţie:	593.860.000 lei fără TVA
Stadiul actual	Elaborare Studiu de Fezabilitate - 2022 Perioada execţtie lucrări: 2024-2025 - conform M.P.G.T.

Drum Trans-Regio Suceava - Gura Humorului - Campulung Moldovenesc - Vatra Dornei - Bistrita

Amplasament:	Judeţele Suceava, Bistriţa-Năsăud
Lungime:	178 km, din care 60 km pe raza judeţului Suceava
Finantare:	FEDR 2021-2030
Valoare estimată execuţie:	562.050.000 lei
Stadiul actual	Obiectivul este cuprins în M.P.G.T.pentru perioada 2021-2030

Varianta de ocolire Campulung Moldovenesc

Amplasament:	Jud. Suceava
Lungime:	18,018 km
Finanţare :	FEDR + Guv Ro - faza proiectare FEDR 2021-2030 - faza execuţie lucrări
Proiectant:	Tractebel
Valoare estimată execuţie:	507.170.000 lei
Stadiul actual:	SF revizuire -2011 - obiectivul este cuprins în MPGT 2021-2030

Adresa de corespondenţă
Tel: +4 021 3196149 Email: cabinet.ministru@mt.ro
www.mt.gov..ro

Varianta de ocolire Vatra Dornei

Amplasament: Jud. Suceava
Lungime de construit : 3,814 km
Proiectant: Tractebel Engineering SA& Expert Proiect 2002 SRL
Finanţare: FEDR + Guv Ro - faza proiectare
FEDR 2021-2030 - faza execuţie lucrări
Valoare estimată execuţie: 365.780.000 lei
Stadiul actual: SF 2009 -obiectivul este cuprins în MPGT 2021-2030
2021- elaborare Studiu de Fezabilitate
2022-2023 - execuţie lucrări

Completarea Studiului de Fezabilitate „Autostrada Tg. Neamţ - Iaşi - Ungheni" cu realizarea conexiunii la Podul peste raul Prut
Stadiul fizic al proiectului: Studiul de Fezabilitate a fost avizat in :
CTE - CNADNR /03.08.2015
CTE - MT /03.11.2016
Stadiul actual al proiectului: Blocaj - obţinere ACORD DE MEDIU (lucrari)
S-a obţinut prelungirea termenului privind procedura mediu până în martie 2019.

Autostrada Targu-Neamţ - Iaşi - Ungheni
(Judeţele Neamt, Iasi)
Lungime: 135,00 km, din care 20,00 km pe raza judeţului Neamţ
Valoare estimată execuţie: 9.620.000.000l ei fără TVA
Stadiul actual: Sectorul Targu Neamţ - Iaşi -Ungheni urmeaza a fi implementat de către CNAIR SA/M.T. prin Legea nr. 291/2018.

Autostrada Ditrău - Targu Neamţ
(Judeţele Harghita, Neamţ)
Lungime: 83,80 km, din care 39,00 km pe raza judeţului Harghita
Stadiul actual: Aprobat cu HCA nr 22/04.12.2018 demararea procedurii de atribuire.
În data de 07.12.2018 a fost depusă la DGOIT cererea de finanţare aferentă proiectului.
În data de 10.12.2018 a fost avizat - Formularul cod F1 (Fisa de fundamentare).
Documentaţia de atribuire pentru Completare SF Tg Mureş - Tg.Neamţ, încarcată în SICAP în 3.12.2018

În luna ianuare s-a reîncărcat documentația în SICAP conform solicitărilor de remediere ale ANAP.

Drum expres Bacău - Pașcani
(Județele Iași, Neamț, Bacau)
Lungime: 81,20 km din care 35,00 km pe raza județului Neamț
Valoare estimată execuție: 1.750.280.000,00 lei fără TVA
Finantare: POIM 2014-2020 - proiectare FIDIC ROSU - Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic
Stadiul actual: A fost desemnat ofertantul câștigător ACCIONA INGENIERIA SA, cu o valoare a ofertei câștigătoare în cuantum de 16.950.944,23 lei fără TVA.În prezent se realizează demersurile necesare în vederea inițierii procesului de semnare al contractului, prin solicitarea de documente suplimentare de la ofertantul declarat câștigător.

În data de 17.01.2019 a fost semnat Contractul - 17.01.2019.

Termen estimat finalizare contract proiectare: Trim. IV 2020

Drum expres Bacău - Piatra Neamț
(Județele Bacău, Neamț)
Lungime: 61,00 km, din care 31,00 km pe raza județului Neamt
Finanțare: FEDR 2021-2030
Valoare estimată execuție: 1.076.040.000,00 lei
Stadiul actual: An începere SF - 2028
Perioada execuție lucrări conform M.P.G.T. 2031-2031.

Drum Trans-Regio Piatra Neamț - Târgu Neamț
(Județul Neamt)
Lungime: 35 km
Finanțare: FEDR 2021-2030
Valoare estimată execuție: 85.950.000,00 lei
Stadiul actual: Perioada execuție lucrări: 2022-2023 - conform M.P.G.T.

Adresa de corespondență
Tel: +4 021 3196149 Email: cabinet.ministru@mt.ro
www.mt.gov..ro

Reabilitare DN 15, Poiana Largului - Bicaz, km 242+200 - km 286+250
(Judetul Neamt)

Lungime:	44,05 km
Finanțare:	Bugetul de Stat
Proiectant:	SC Consitrans SRL Bucuresti
Valoare estimată execuție:	284.676.770,00 lei
Stadiul actual:	În pregătire procedură pt. revizie SF.

Reabilitare DN 17B, Vatra Dornei - Poiana Largului, km 3+750 - km 86+689
(Județele Suceava, Neamț)

Lungime:	82,94 km, din care 27,23 km pe raza județului Neamț
Finanțare:	Bugetul de Stat
Proiectant:	SC Consitrans SRL Bucuresti
Valoare estimată execuție:	417.163.270,00 lei
Stadiul actual:	În pregătire procedura pt. revizie SF.

Varianta de ocolire Târgu Neamț
(Județul Neamț)

Lungime:	12,22 km
Finanțare:	Bugetul de Stat - faza proiectare Fără finanțare - faza execuție lucrări
Proiectant:	SC Modul Proiect
Valoare estimată execuție:	267.210.000,00 lei
Stadiul actual:	SF avizat în CTE - CNADNR CTE - MTI CI nr. 16/28.06.2013; proiectul HG nu a fost avizat de MFP.

Varianta de ocolire Roman
(Județul Neamț)

Lungime:	14,993 km
Finanțare:	FEDR + Guv Ro - faza proiectare Fără finanțare - faza execuție lucrări
Proiectant:	Tractebel
Valoare estimată execuție:	332.210.000,00 lei
Stadiul actual:	SF, PT + DDE avizate CTE - CNADNR 2010.

Modernizare DN 28B, Târgu Frumos - Botoşani km 0+000 - km 76+758
Lungime: 71,512 km, din care 39,0 km pe raza judeţului Iaăi
Finanţare: Bugetul de stat - faza proiectare
Valoare estimata: 262.273.000,00 lei fără TVA
Proiectant: CONSITRANS - elaborare SF
SC RUTIER CONNEX XXI SRL - elaborare Expertiza Tehnica si reactualizare SF
Stadiul actual: S-a emis HG nr. 890/14.12.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici. Ofertele pentru procedura de achiziţie publică s-au depus în data de 18.07.2018 şi sunt în analiză.

Varianta de ocolire a Municipiului Iaşi etapa I - varianta Sud
a) Obiect 2 - "Varianta trafic greu, nod rutier km 0+000 + Iluminat intersecţii km 0+000 - km 13+905 şi parcare la km 11+600"
Lungime: 13,91 km
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat - faza proiectare (SF)
Proiectant: SC Consilier Construct SRL
Valoare estimată execuţie: 91.480.000,00 lei
Stadiul actual: SF - HG /2010;
Ordin DPIIS /2013 - actualizarea valorii investiţiei.

b) Obiect 3 - Varianta trafic greu, sector km 19+690 - km 26+460 B-dul Poitiers, nod rutier km 21+800 (varianta de ocolire a Municipiului Iaşi - DN 24), Str.Trei Fantani, nod rutier km 26+460 (varianta de ocolire a Municipiului Iaşi - DN 28)"
Lungime: 6,77 km
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat- faza proiectare (SF)
Proiectant: SC IPTANA SA
Valoare estimată execuţie: 150.473.00,00 mii lei
Stadiul actual: SF - HG /2010; Ordin DPIIS /2013 - actualizarea valorii investiţiei.
S-a emis Aviz CTE - CNAIR SA şi Aviz CTE MT/11.12.2017 si OMT nr. 236/22.02.2018 pentru actualizare deviz general.
Pregătire documentaţie pentru demarare procedura de achiziţie publică de proiectare, asistenţă tehnică şi execuţie lucrări.

c) Obiect 4 - Varianta trafic usor, sector km 0+000-8+185 şi penetratie cartier Dacia
Lungime: 8,185 km
Sursa de finanţare: Bugetul de Stat- faza proiectare (SF)
Proiectant: SC IPTANA SA
Valoare estimată execuţie: 113.460.000,00 lei
Stadiul actual: SF - HG nr. 520/2010;

Ordin DPIIS nr. 293/2013 - actualizarea valorii investiţiei.

Varianta de ocolire Paşcani

Lungimea:	12,287 km
Finantare:	FEDR + Guv Ro - faza proiectare
Proiectant:	SC Tractabel Engineering SA&Expert Proiect 2002 SRL
Valoarea estimată execuţie:	253.680.00,00 lei
Stadiul actual:	SF 2011 (aviz CTE-CNADNR /07.08.2012). Lipsă finanţare execuţie lucrări.

Varianta de ocolire Târgu Frumos

Lungime:	8,39 km
Finanţare:	FEDR + Guv Ro - faza proiectare
Proiectant:	CONSITRANS
Valoarea estimată execuţie:	161.300.000,00 mii lei
Stadiul actual:	SF 2010 (H.G. nr. 1155/17.11.2010).

Consolidare pod pe DN 24, km 219+527 peste Prut Sculeni - Sculeni

Lungime:	113,88 ml
Finanţare:	Bugetul de Stat -faza proiectare Fără finanţare - faza execuţie
Proiectant:	SC IPTANA SA
Valoare estimata execuţie:	13.486.000,00 mii lei
Stadiul actual:	Aprobare indicatori tehnico - economici prin Ordin MTI /01.02.2012.

Autostrada Braşov - Bacău
(Judeţele Braşov, Bacău, Covasna,Vrancea)

Amplasament:	Judeţele Braşov, Bacău, Covasna, Vrancea
Lungime:	160,00 km, din care 70,00 km pe raza judeţului Bacău
Finantare:	FEDR 2021-2030 - conform MPGT
Valoare estimata executie:	8.304.570.000,00 lei fără TVA
Termen finalizare:	18 luni de la intrarea în vigoare a contractului

Stadiul actual: În curs de elaborare de expertii BEI-PASSA a Caietului de sarcini pentru SF si PT. În curs de analiza caietul de sarcini transmis.

Caietul de sarcini primit de la expertii BEI PASSA conţine cerinţe contradictorii, după revizuire se va promova spre aprobare.

Durata SF+PT: 18 luni (estimat).

Modernizare DN **11, Braăov - Onești - Bacău,**
km **4+900** - km **56+137;** km **60+100** - km **125+100;**
km **132+500** - km **175+460**

Amplasament: Judeţele Braşov, Covasna, Bacau

Lungime: 159,20 km, din care 85,46 km pe raza judeţului Bacau

Finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare

Proiectant: S.C. Maxidesign S.R.L.

Valoare estimata executie: 634.860.000,00 lei fara TVA

Stadiul actual: SF 2009/ H.G. nr. 993/02.09.2009.

Varianta de ocolire Bacău

Amplasament: Judeţul Bacau

Lungime: 30,70 km

Finanţare: POIM 2014-2020

Proiectant: S.C.Arcadis Eurometudes

Consultant: Documentaţia de atribuire pentru iniţierea procedurii de achiziţie având ca obiect Supervizarea proiectarii si executiei variantei de ocolire Bacau a fost transmisa spre validare catre ANAP.

Valoare executie: 668.330.294,63LEI fara TVA

Stadiul actual: Contract nr. 92/546 semnat in data de 07.01.2019 cu SPEDITION UMB SRL - TEHNOSTRADE SRL

Durata contractului cuprinde 6 luni perioada de proiectare, 30 luni perioada de execuţie a lucrarilor şi o perioadă de garanţie de 84 de luni.

Refacere pod pe **DN 11,** km **93+704**
(Judeţul Bacau)

Amplasament: Judetul Bacau

Lungime: 17,60 ml

Finanţare: BEI II + GUV.

Proiectant: SC IPTANA SA

Consultant: SDN BACAU

Stadiul actual: Contractul pentru executia lucrarilor incheiat cu SC Prodial SRL a fost reziliat. In prezent documentatia pentru demararea procedurii de licitatie pentru achizitia publica de lucrari este in pregatire, termenul estimat de lansare a licitatiei - trim I 2019.

Modernizare DN 24C, Manoleasa - Radauti Prut,
106+650 - km 142+250
Alocatie bugetara 2019: -

Amplasament: Judetul Botosani

Lungime: 35,60 km

Finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare

Valoare estimata execuție: 109.690.000 lei fara TVA

Proiectant: SC SEARCH CORPORATION SRL - elaborare SF SC Best Consulting & Design SRL Bucuresti - revizuire SF

Stadiul actual: SF/HG nr.579/16.06.2010;

Contract revizuire SF semnat in data de 07.03.2016.
Durata contract: 12 luni de la ordinul de incepere; ordin de incepere emis in data de 21.03.2016.
Raport de inceput predat in 19.04.2016 si aprobat de beneficiar.
S-a obtinut Certificatul de Urbanism 45/19.05.2016; s-a elaborat studiul topografic si s-a obtinut avizul OCPI.
Documentatia (reviz. SF) a fost avizata in CTE - DRDP Iasi. Documentatia tehnica (revizuire SF) a fost analizata si avizata in CTE-CNAIR SA/17.05.2017. S-a avizat in CTE - MT si s-a obtinut avizul din 06.07.2017.
S-a obținut avizul Consiliului Interministerial/05.09.2017. S-a intocmit Raportul de audit siguranta rutiera la faza SF.
S-a emis H.G. nr. 460/28.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici.

Modernizare DN 29 D, Botosani - Stefanesti,
km 2+800 - km 18+500; km 21+800 -km 48+146

Amplasament: Judetul Botosani

Lungime: 42,74 km

Finanțare: Bugetul de stat - faza proiectare

Proiectant: SC Rutier Connex XXI SRL (elaborare ET+SF)

Valoare estimata executie: 261.075.000,00 lei fara TVA

Stadiul actual: Contract elaborare ET+SF semnat in data de 24.09.2015.

Documentatia revizuita a fost analizata in CTE - DRDP Iasi si s-a emis Avizul /27.09.2016. A fost obtinut Certificatul de Urbanism/04.03.2016. Documentatia tehnica (ET si reactualizare SF) a fost avizata in CTE-CNAIR SA/22.11.2018.

Varianta de ocolire Dorohoi

Amplasament: Judetul Botosani
Lungime: 13,90 km
Finanţare: Venituri proprii - faza proiectare
Proiectant: SC NV Construct SRL
Stadiul actual: Contract servicii elaborare SF semnat in data de 23.04.2015.

Durata implementare - 6 luni de la data intrarii in vigoare a contractului. Ordin de incepere emis in data de 25.05.2015.

In curs de finalizare Studiu de Fezabilitate, dupa aprobare PUZ Dorohoi.

In 27.12.2018 s-a primit adresa de la Primaria Dorohoi prin care ne informeaza ca PUZ va fi finalizat in martie 2019.

Drum expres Suceava - Botosani (faza I)
Drum expres Suceava - Botosani (faza II)

Amplasament: Judetele Botosani, Suceava
Lungime: 26,00 km, din care 16,00 km pe raza judetului Botosani
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie: 560.430.000,00 lei fara TVA
Stadiul actual: Calendar implementare conform MPGT:
Elaborare Studiu de Fezabilitate - 2028
Perioada executie lucrari: 2030-2031 - faza I
Perioada executie lucrari: 2031-2032 - conf. MPGT (faza a II-a).

Drum Trans Regio Vaslui - Galati (+Tecuci - Tisita)

Amplasament: Judetele Vaslui, Galati, Vrancea
Lungime: 199,00 km, din care 19,00 km pe raza judetului Vrancea
Finantare: FEDR 2021-2030
Valoare estimata executie: 457.700.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Elaborare SF - 2021
Perioada executie lucrari: 2022-2023 - conf. MPGT.

Modernizare DN 25, Tecuci - Sendreni, km 0+000 - km 68+130
Amplasament: Judetul Galati
Lungime: 64,63 km
Finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare
Proiectant: SC CONSITRANS SRL
Valoare estimata executie: 300.390.000 lei fara TVA
Stadiul actual: SF 2009 (HG 506/28.04.2009). Aviz MTI nr. 26/27/2010.

Drum de centura in Mun. Tecuci intre DN 25 si DN24
Amplasament: Judetul Galati
Lungime: 6,945 km
Finantare: POIM 2014-2020
Proiectant: Poyry Romania
Consultant: SC Luca Way SRL
Constructor: Asocierea SC EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL ALEANDRI SPA - PASQUALE ALO' SRL
(Lider de asociere - SC EUROCOGEN FILIALA ANINOASA SRL)
Valoare executie: 64.019.400 lei fara TVA
Termen finalizare: Decembrie 2018
Stadiul actual: Stadiul contractului relicitat: 52,90%, inclusiv contractul initial reziliat.

Din cauza neaprobarii proiectului in cadrul CTE Transgaz pe considerentul neprezentarii tuturor acordurilor proprietarilor, CNAIR SA a prezentat reprezentantilor Transgaz solutii alternative in vederea deblocarii acestui proiect, acestia insistand in conditionarea emiterii avizului CTE de prezentarea tuturor acordurilor proprietarilor ceea ce nu s-a putut realiza deoarece acestia ori nu au fost de acord ori nu au fost identificati.

Documentatia pentru exproprieri a fost avizata de primaria Tecuci si BCPI. Se asteapta Raportul de evaluare in vederea demararii procedurii de emitere a HG de exproprieri suplimentare.

Varianta de ocolire Galati
Amplasament: Judetul Galati
Lungime: 33,6 km
Finantare: FEDR + Guv. -faza proiectare
Fara finantare-faza executie
Proiectant: Asocierea S.C. TRACTEBEL ENGINEERING S.A. & S.C. ACCIONA INGINERIERIA S.A.
Valoare estimata executie: 957.750.000 lei fara TVA

Stadiul actual: SF final transmis in data de 24.11.2015. Raportul final (revizia 1) a fost aprobat in data de 03.12.2015.

Pod nou la Cosmesti peste Siret pe DN 24, km 7+620
Amplasament: Judetul Galati
Lungime: 5,60 km
Finantare: FEDR + Guv.
Valoare estimata executie: 130.349.190 lei fara TVA
Stadiul actual: Documentatie de atribuire (proiectare, executie si supervizare lucrari) in pregatire.

Consolidare pod pe DN 26A, km 0+500 peste Prut, Oancea - Cahul
Amplasament: Judetul Galati
Lungime: 0,204 km
Finantare: Bugetul de Stat - faza proiectare
Fara finantare-faza executie
Proiectant: SC Ecoterra SRL Bucuresti
Valoare estimata executie: 10.580.000 lei fara TVA
Stadiul actual: DALI - fara finantare executie lucrari in 2018.

Consolidare pod pe DN 2B, km 149+841 peste Prut, Galati - Giurgiulesti
Amplasament: Judeţul Galati
Lungime: 0,13 km
Finanţare: Bugetul de Stat
Valoare estimata executie: 8.420.000 lei fara TVA
Stadiul actual: Expertiza tehnica si DALI finalizate;
Indicatori aprobati prin Ordin DPIISPPPPE nr. 449/15.09.2014.
Procedura de achizitie publica pentru proiectare si executie lucrari anulata in data de 22.05.2015.
S-a intocmit CS pentru PT + DDE + AT + Executie lucrari, in conformitate cu HG 907/2016."

Vă mulţumim pentru interesul exprimat şi vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a răspunde prompt şi pozitiv solicitărilor dumneavoastră.

Cu stimă,

MINISTRU
CUC ALEXANDRU RĂZVAN

Adresa de corespondenţă
Tel: +4 021 3196149 Email: cabinet.ministru@mt.ro
www.mt.gov..ro